



REPÚBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento Municipal de Mao
Departamento de Obras Municipales
Tels.: 809-572-3397, 3115, Ext.: 111
RNC: 4-09-00024-7



RENDICION DE CUENTAS DEL COMITE DE VEEDORES

INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PPM 2025

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				OBSERVACION
				+/- 40%	60%	80%	100%	
1	REPARACION DE ACERAS Y CONETENES Y REMOZAMIENTO DE CENTRO COMUNAL	EL COPELLITO	RD\$ 1,540,000.00				X	CONCLUIDA
2	CONTINUACION ACERAS, CONTENES Y BADENES	CENTRO CUIDAD	RD\$ 330,000.00				X	CONCLUIDA
3	TECHADO CASA CLUB	LA COMPUERTA	RD\$ 806,666.66				X	CONCLUIDA
4	REPARACION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES	JUAN DE JESUS REYES	RD\$ 806,666.66				X	CONCLUIDA
5	TERMINACION CENTRO COMUNAL	LOS CERROS DE MAO	RD\$ 880,000.00				X	CONCLUIDA
6	CONST. DE CONTENES EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA	CAÑADA DE PIEDRA	RD\$ 806,666.66				X	CONCLUIDA
7	COMPRA DE SILLAS Y MESAS	LOS CAJUILES	RD\$ 880,000.00				x	CONCLUIDA
8	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	LOS QUEMADOS	RD\$ 330,000.00				X	CONCLUIDA
9	CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CONTENES	RES. LOS MEDICOS	RD\$ 880,000.00				X	CONCLUIDA
10	ACERAS, CONTENES Y BADENES	EL SAMAN	RD\$ 550,000.00				X	CONCLUIDA
11	RECONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES	VILLA BOGAERT	RD\$ 880,000.00				X	CONCLUIDA
12	TERMINACION DE ACERAS Y CONTENES	LOS CERROS DE MAO	RD\$ 880,000.00				X	CONCLUIDA
13	CONTINUACION DEL CENTRO COMUNAL DEL BLOQUE DE JUNTAS DE VECINO	MARIA AUXILIADORA	RD\$ 880,000.00				X	CONCLUIDA
14	TERMINACION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES	YERBA DE GUINEA	RD\$ 550,000.00				X	CONCLUIDA





REPÚBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento Municipal de Mao
Departamento de Obras Municipales
Tels.: 809-572-3397, 3115, Ext.: 111
RNC: 4-09-00024-7



RENDICION DE CUENTAS DEL COMITE DE VEEDORES PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2025

INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PPM 2025

Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	14	100%
Obras en proceso	0	100%
Obras pendientes	0	100%
TOTAL	14	100%



Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
RD\$ 11,000.000.00	RD\$ 11,000.000.00	RD \$ 0	100%

Por el comité de VEEDORES;

GLENYS ALMONTE

ANA MOLINA

JOSE CRUZ

VICTOR PERALTA