Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General

Código No. 7133

REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO (CUENTA FONDOS DE INVERSION)

RNC: 4-09-00024-7

DO33BRRD00000000002001016187

PAGUESE CONTRA ESTE

CHEQUE A LA ORDEN DE ENMANUEL DE JESUS REYES OUJNONES

RDS

632,426,13

SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS CON 13/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

"015085" 21411272713002001016187"

33

0054

2025-001087

Unidad Organizativa

Menos I-I. Refencion 2% de anticipo

23/04/2025

Prog.

Obj. clei Gasto

_Fondo _ Comprobante No. .

Simbolo ...

Fue Valor 12.906.66

MANAGE DE JESUS REVER CONCEPTO AGOA FINAL DE LA USICACION DE LA OBRA CONSTRUCCION (RECONSTRUCION) E CONTENES EN EL SECTOR CAÑADA DE MEDRA, DE ESTA IUDAD DE MAD. PPIE SESUN SOLICITUD DE PAGO.

RESUPPLESTO, CONTRATO, CUBICACION, LEVANTAMENTO,

ODIA Y FONDO DE PENSIONES ANEXOS.

AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE MAO Lic. Miguel Jacobo Zacarias
Contralor Municipal

DISTRIBUCION: Original al interesado: Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

TOTAL

Form No	1
Aprobado p	or

krocio

Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2025-001067 FECHA 23/04/2025

Monto Neto a Pagar RD\$

632,426.13

ТІРО СОМ	PROBAN	TE:	Gast	0				Etapas:	Com X	Dev X	Pag
CLASE DO	CUMENT	0:	Origi	nal [X	Modi	ficación	Com. que mod	ifica:	Tiene	Factura:
CODIGO B	ENEFICIA	RIO:	000	175	RNC	CED	ULA 03	3400144386		Orden Com	pra 0
BENEFICIA				E JES	SUS	REYE	S QUIÑ	ONES			
DIRECCIO	DIRECCION CIUDAD,R.D. TELEFONO										
CTA. BAN	CTA. BANCARIA 200-101618-7 Inversion Obras Municipales										
								Detaile			
CONTRAT	CANADA D O, CUBIC	ACIO	EDRA N, LI	A, DE EVAN	EST	A CIL	JDAD DI O. CODI	ONSTRUCCION (REC E MAO, PPM; SEGUN IA Y FONDO DE PEN =645,332.79x2%=12,	I SOLICITUD DE F SIONES ANEXOS	PAGO PRES	S EN EL UPUESTO,
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	D	enominación		Valor RD\$
11.00.01.0054	2.7.02.4.01	2.2	20	1955	100	0	2601	Infraestructura terrestre y	obras anexas		645,332.79
OSO MUNIAMEN	DEL MUNICO	OD DE MAO OD				Mig	uel Ja	1	TAMIENTO MUNICIPAL GESTION 2024-202	DE MAD	DEL MUNICIPO DE SANTON DE
No all so	1 . P .	r.t.s	J				11.		MALE STATE OF THE	General RD\$	645,332.79
Haa	Contador	Ju			-	-/	Control	or Municipal	Retenciones Retencion 2% de anti	icipo T	12,906.66
Preside Sólo debe firmar	erente Finance nte Concejo si es partida e	ciero Munici extrapre	supue		(M	aepu Te	or Municipal sorero	Total Retenciones	2, 426.	12,906.66
artida Presupue artida Extrapres istribución: Origin	supuestaria:	partida	no inlo	uida en	el pres	supuest	0. ria; 4-Presu	puesto	1.700	773	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO

DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES Contactos: (809) 572-3397 / eXT. 33



CERTIFICADO DE RECESIÓN DE OBRAS

PRESUPUESTO MUNICIPAL PARTICIPATIVO .

Por medio de la presente hacemos formal entrega de la obra del presupuesto municipal participativo 2025 consistente en construcción (reconstrucción) de Contenes, en el sector CAÑADA DE PIEDRA, la cual fue construida cumpliendo con lo establecido en el contrato de ejecución de la obra por un monto de RD\$ 806,666 ejecutada por el Ing. Enmanuel De Jesus Reyes Quiñonez Codia:

19601, la misma se cumplió en su totalidad.

Recibida conforme

OLEYRIS GUZIVIAN

OCTUBRE 200

Presidente Junta de Vecinos Reparto Santa Cruz Valvo

NELSON MERCADO

Enc. Asuntos Comunitario

Director Dpto. De obras Municipales

Codia No 36424

Anexos.

Contrato de ejecución de obra Presupuesto

Cubicación

Lev. Topográfico



República Dominicana

AYUNTAMBIENTO MUNICIPAL DE MAO

Oficina Supervisora de Obras Municipales Tels.:(809)-572-3397 EXT. 111

MARTES 22 DE ABRIL 2025

Oficio PPM-031/2025

A:

Señor

LIC YOHENDY JIMENEZ Alcalde Municipal

Su Despacho

Asunto:

REMISION A PAGO 1 FINAL DE LA CUBICACION DE LA OBRA CONSTRUCCION

(RECONSTRUCCION) CONTENES EN EL SECTOR CAÑADA DE PIEDRA, DE ESTA

CUIDAD DE MAO, PPM- (RD\$645,332.79)

Anexos:

COPIA DE CONTRATO Y PRESUPUESTO

Sector: CAÑADA DE PIEDRA

ZONA.

Cortésmente, para su conocimiento y fines de lugar, REMISION A PAGO 1 FINAL DE LA CUBICACION DE LA OBRA CONSTRUCCION (RECONSTRUCCION) CONTENES EN EL SECTOR CAÑADA DE PIEDRA, DE ESTA CUIDAD DE MAO, PPM- (RD\$645,332.79) CANTIDAD EN LETRA DE LA ORDEN ES: SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON 79/00 AL ENMANUEL DE JESUS REYSES QUIÑONEZ, DE CÉDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 034-0014438-6 CODIA NO. 19601

AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE MAO Lic. Miguel Jacobo Zacarias

> RGID A. PEÑA Director Dpto. De obras Municipales UBRE Codia No 36424



Ayuntamiento Municipal de Mao Departamento de Obras Municipales Tel. No. 809-572-3397 Ext. 33



and the same of the same	CTO: CONSTRUCCION - (RECONSTRUCCION) CON ETARIO:	AYUNTAM	IENTO D	E MAO	PPM2025
	CALLES: ver lev. Top.	0	LECNYS G	UZMAN (829)-324-90	79
SECTO	R: CAÑADA PIEDRA, MAO, VALVERDE			LOTE	6
15/10/				ZONA	4.00
		ESUPUESTO BAS	E		
SEC	DESCRIPCION	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor(RD\$)
1.000	trabajos preliminares				
1.010	LEV. TOPOGRAFICO	1.00	UD	8,500.00	8,500.00
1.020	DEMOLICION	3.50	M3	850.00	2,975.00
	Subtotal			M ₃	11,475.00
2.000	Movimiento de tierra				
2.001	EXCAVACION	28.20	M3	380.00	10,716,00
2.002	RELLENO COMPACTADO	0,00	P.A.	400.00	0.00
2,003	BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE	5.180	M3	350.00	1,813.00
	Subtotal			W,	12,529.00
3.000	Hormigon en:				
3.001	BADEN	0.00	M3	7,945.23	0.00
3.002	ACERA	0.00	M2	1,206.16	0.00
3.003	TELFON	14.45	M3	3,050.12	44,058.98
3.004	CONTE	415.00	ML.	1,488.69	617,806.35
	Subtotal			M,	661,865.33
4.000	Otros				
4.001	LIMPIEZA FINAL	1,00	P.A.	3,000.00	3,000.00
	Subtotal				3,000.00
	Sub total general				688,869.33
5.000	Gastos indirectoas			TO THE PROPERTY OF	
5.001	Direccion tecnica	10.00	%	688,869.33	68,886.93
5.002	Administraccion	3.00	%	688,869.33	20,666.08
5.003	Tramporte	3.00	%	688,869.33	20,666.08
5.004	Ley 6-86 - (Ley laboral)	1.00	%	688,869.33	6,888.69
5.005	Codia	0.10	%	688,869.33	688.87
	Total gastos indirectos				117,796.66
	Total general apagar				806,666

CODIA 36424

Ing. Sergio A. Peña

CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS.

Entre el AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO, entidad de derecho público organizado constituido y funcionando de conformidad con La Constitución de la República Dominicana, y la Ley número 176-07, del 17 de julio del 2007, con su domicilio social en la calle 27 de Febrero esquina calle Sabana Larga, centro de la ciudad de Mao, municipio de Mao, provincia Valverde Republica Dominicana; representado por el señor YOHENDY JIMENEZ BONILLA, dominicano mayor de edad, soltero, abogado, portador de la cédula de identidad y electoral número 034-0047447-8, domiciliado y residente en la calle Emilio Arte, casa número 15, centro de la ciudad, municipio de Mao, provincia Valverde, República Dominicana, en su calidad de Alcalde Municipal, quien para los fines del presente contrato se le denominará LA PRIMERA PARTE y de la otra parte el señor ENMANUEL DE JESUS REYES QUIÑONES, dominicano, mayor de edad, soltero, de profesión ingeniero civil, portador de la cédula de identidad y electoral número 034-0014438-6, domiciliado y residente en la calle Capotillo, casa número 60, sector La trescientas, municipio de Mao, provincia Valverde, República Dominicana, con el número de Codia No. 19601, el cual se denominara en el presente contrato LA SEGUNDA PARTE O PRESTADOR DE SERVICO, Para referirse a ambos se les denominará LAS PARTES, se ha convenido y pactado lo siguiente: ARTÍCULO 1.- OBJETO DEL CONTRATO: EL PRESTRADOR DE SERVICIO en virtud del presente Contrato se compromete a realizar el siguiente trabajo: Construcción (reconstrucción) contenes (ubicación: ver levantamiento topográfico) sector Cañada de piedra, ciudad de Mao, municipio de Mao, según levantamiento Topográfico y de ubicación, los presupuestos, especificaciones y listas de cantidades elaborados, para tales fines anexo al presente contrato lo cual estos documentos son parte integral, (obra Presupuesto Participativo Municipal, Alcaldía 2025). ARTÍCULO 2.- MONTO DEL CONTRATO: LAS PARTES convienen que el monto a pagar por los servicios objeto de este Contrato, asciende a la suma de: ochocientos seis mil seiscientos sesenta y seis pesos dominicanos con 00/100 centavos (RD\$806,666.00) el cual tendrá un avance para estos trabajos de acuerdo a la disponibilidad económica del cabildo, decidido por el departamento financiero. En el desglose presupuestario que figura como anexo a este Contrato, se presentan las partidas, sub-partidas y el costo general del servicio a realizar, en dado caso. ARTICULO 3. - FORMA DE PAGO Los avances de dinero se pagaran por cubicaciones, el cual se efectuara un primer pago del veinte por ciento (20%) del total del presupuesto para el inicio de la obra, cuyas cubicaciones serán realizadas por el director del departamento de supervisión de obra asignado por LA PRIMERA PARTE, de lo cual LA SEGUNDA PARTE, consiente, libre y voluntariamente y sin ninguna objeción. **ARTICULO 4.- MONEDA:** Los pagos serán realizados en Pesos Oro Dominicanos. 4.1.- EL PRESTRADOR DE SERVICIO no estará exento del pago de los impuestos que pudieren generarse en virtud del presente Contrato. ARTÍCULO 5.- TIEMPO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución de este Contrato es de dos (2) meses contados a partir de la suscripción del mismo. 5.1.-LA PRIMERA PARTE supervisará dicha obra cuando lo juzgue necesario para saber de la manera en que avanzan los trabajos y la calidad de dichos materiales. ARTÍCULO 6.- FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO. Ni la Entidad Contratante ni EL PRESTRADOR DE SERVICIO serán responsables de cualquier incumplimiento de El Contrato si su ejecución ha sido demorada, impedida, obstaculizada o frustrada por causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. Para los efectos del presente Contrato, Fuerza Mayor, significa cualquier evento o situación que escapen al control de una parte, imprevisible e inevitable, y sin que esté envuelta su negligencia o falta, como son, a manera enunciativa pero no limitativa, actos de autoridades gubernamentales o militares, regulaciones o requerimientos gubernamentales, epidemias, guerras, actos de terroristas, huelgas, fuegos, explosiones, temblores de tierra, accidentes, catástrofes, inundaciones y otras perturbaciones ambientales mayores condiciones severas e inusuales del tiempo. Caso Fortuito significa aquel acontecimiento que no ha podido preverse, o que previsto no ha podido evitarse, por ser extraño a la voluntad de las personas. Las causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito especificada anteriormente no incluyen: 1. Cualquier evento causado por negligencia o acción intencional de una parte. 2. Cualquier evento que una de las partes pudo haber tomado en cuenta al momento de la firma o de la ejecución de este Contrato para evitar incumplimiento de sus obligaciones.

Stail Stail

E EZZ

3. Insuficiencia de recursos o fallas en el cumplimiento de cualquier pago bajo este Contrato. 6.1 EL PRESTRADOR DE SERVICIO respetará y cumplirá toda la legislación y normativa vigente en el Estado Dominicano. ARTÍCULO 7.- NO RELACIÓN LABORAL: LAS PARTES aceptan y reconocen que el presente Contrato no establece una relación de subordinación laboral entre ellas bajo el Código de Trabajo de la Republica Dominicana. EL PRESTRADOR DE SERVICIO acuerda, por este medio, liberar al AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO de toda acción o demanda laboral que ella o su personal, sus empleados y/o representantes intentaren en su contra, derivada del cumplimiento y ejecución del presente Contrato. 7.1.-AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO, se desliga de cualquier compromiso de tipo laboral que contrajese la segunda parte en el reclutamiento de trabajadores para la ejecución de la obra objeto del presente contrato, por lo tanto la relación de tipo laboral es única y exclusiva entre el contratista y los trabajadores reclutados. ARTÍCULO 8.- EQUIPOS. LA SEGUNDA PARTE, se compromete y se obliga a garantizar la calidad en materiales y trabajo efectuado, haciendo uso siempre de trompo de motor en todos los vaciados programados y con un equipo humano capacitado para tales fines. ARTÍCULO 9.- GARANTIA DE LA OBRA.: EL PRESTRADOR DE SERVICIO garantiza la obra de construcción con relación daño o defecto constructivo por un (01) año para los defectos de seguridad estructural, ruinas, derrumbe, grietas, y todo defecto relacionado a vicios de construcción, exceptuando por casos fortuitos o de causa mayor. ARTÍCULO 10.- RESPONSABILIDAD: EL PRESTRADOR DE SERVICIO, será en todo momento la única responsable y protegerá a AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO y a su representante frente a cualquier reclamación de terceros por concepto de indemnización por daños de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecución del presente Contrato por **EL PRESTRADOR DE SERVICIO**, y su respectivo personal. ARTÍCULO 11.- INDEMNIZACIÓN POR PARTE DEL PRESTRADOR DE SERVICIO: EL PRESTRADOR DE SERVICIO será responsable de responsabilidad civil general, de indemnizar a AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO total y efectivamente contra toda pérdida, daños, perjuicios, muertes, gastos, acción, procedimiento, demanda, costos y reclamaciones de una tercera persona, ocurrida durante la ejecución del presente Contrato o dos (2) años siguientes a su terminación, incluyendo, pero sin limitar, a honorarios y gastos legales incurridos por el AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO, pero solamente en la medida en que tales pérdidas, daños, o perjuicios sean resultado de actos ilícitos o negligencia de EL PRESTRADOR DE SERVICIO, así como del uso o violación de cualquier patente de invención o propiedad intelectual o de cualquier hecho o acontecimiento que resulte como consecuencia de su falta. 11.1 La responsabilidad civil es de LA SECUNDA PARTE, en relación a sus deberes contractuales se limita a sustituir y corregir el daño inmediatamente causado por su culpa en la obra. ARTÍCULO 12.- MODIFICACIONES AL CONTRATO. Cualquier modificación a los términos y condiciones del presente Contrato deberá hacerse por acuerdo mutuo entre LAS PARTES, por escrito, mediante enmiendas numeradas cronológicamente y la fecha de vigencia de cada una se contará a partir de la fecha de aprobación realizada por AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO. ARTÍCULO 13.-RESCISIÓN DEL CONTRATO: AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO podrá rescindir el presente Contrato unilateralmente en el caso de falta grave de EL PRESTRADOR DE SERVICIO y siempre que la misma no sea originada por acontecimientos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. En este caso, AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO No compensará por ningún motivo a EL PRESTRADOR DE SERVICIO por las sumas adeudadas. 13.1.- AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO podrá rescindir, sin responsabilidad ninguna, el presente Contrato, así como si EL PRESTRADOR DE SERVICIO fuese a la quiebra, o si se extendiese contra él una orden de administración judicial, o si se presentase una petición de declaración en quiebra, o si hiciese algún convenio con sus acreedores o una cesión a favor de ellos. 13.2.- En el caso en que EL PRESTRADOR DE SERVICIO desee renunciar o que ambas partes deseen rescindir el Contrato por acuerdo mutuo, AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO compensará a EL PRESTRADOR DE SERVICIO de acuerdo al tiempo y al trabajo porcentual ejecutado a la fecha. ARTÍCULO 14.- CESIÓN DE CONTRATO: La capacidad técnica de EL PRESTRADOR DE **SERVICIO** es el objetivo esencial de la utilización de sus servicios, por tanto éste Contrato no podrá ser cedido, ni en todo ni en parte, sin la autorización previa por escrito de AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO, No obstante EL PRESTRADOR DE SERVICIO podrá utilizar los servicios de otra firma asociada para el cumplimiento del mismo sin costo adicional para el AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO.

ARTÍCULO 15.- NULIDADES DEL CONTRATO: La violación del régimen de prohibiciones establecido en el Artículo 14 de la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, su modificatoria, originará la nulidad absoluta del Contrato, sin perjuicio de otra acción que decida interponer AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAO. ARTÍCULO 16.- ARREGLO DE CONFLICTOS: LAS PARTES se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para resolver en forma amigable los conflictos o desacuerdos que pudieran surgir con relación al desarrollo del presente Contrato y su interpretación. ARTÍCULO 17.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Todo litigio, controversia o reclamación resultante de este Contrato o relativo al mismo, su incumplimiento, su interpretación, su resolución o nulidad será sometido al Tribunal Contencioso, Tributario, Administrativo, instituido mediante la Ley 13-07, de fecha cinco (05) de febrero del dos mil siete (2007). ARTÍCULO 18.- INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO: El significado e interpretación de los términos y condiciones del presente Contrato se hará al amparo de las leyes de la República Dominicana. ARTÍCULO 19.- LEGISLACIÓN APLICABLE: EL PRESTRADOR DE SERVICIO realizará sus servicios de conformidad con las leyes nacionales y tomará todas las medidas necesarias para asegurar que su personal técnico cumpla con las leyes vigentes en la República Dominicana. ARTÍCULO 20.- ELECCIÓN DE DOMICILIO: Para todos los fines y consecuencias del presente Contrato, LAS PARTES eligen domicilio en las direcciones que figuran en la parte introductiva del presente Contrato, en el cual recibirán válidamente todo tipo de correspondencia o notificación relativa al presente Contrato, su ejecución y terminación. ARTÍCULO 21.- ACUERDO INTEGRO: El presente Contrato y sus anexos contienen todas las estipulaciones y acuerdos convenidos entre LAS PARTES; en caso de ambigüedad, duda o desacuerdo sobre la interpretación del mismo y sus documentos anexos, prevalecerá su redacción. 21.1.- Asimismo se establece que si alguna de las disposiciones de este Contrato se declarara inválida, las demás no serán afectadas y permanecerán plenamente vigentes. HECHO Y FIRMADO en dos (2) originales de un mismo tenor, uno para cada una de LAS PARTES, En la Ciudad y Municipio de Mao, provincia Valverde, República Dominicana, a los vente (20) días del mes de marzo del año dos mil veinticinco (2025)-

LIC. YOHENDY JIMENEZ BONILLA Actuando en nombre y representación del AYUNTAMINETO MUNICIPAL DE MAO. EL PRESTRADOR DE SERVICIO

YO LIC. CESAR ANTONIO GUICHARDO T. Abogado Notario Público de los del número para éste municipio de Mao, con estudio profesional abierto en el No.49 de la calle Independencia de esta ciudad y Municipio de Mao, Matriculado en el Colegio Dominicano de Abogados bajo el No.7494; CERTIFICO: Que las firmas que anteceden en dicho acto fueron puestas libre y voluntariamente, delante de mí, por el LIC. YOHENDY JIMENEZ BONILLA (síndico municipal) y ENMANUEL DE JESUS REYES QUIÑONES (constructor de la obra) cuyas generales constan en el mismo, quienes han declarado bajo la Fe del juramento que estas son las mismas firmas que acostumbran a usar en todos sus actos públicos y privados, personas las cuales doy fe conocer. En la Ciudad y Municipio de Mao, provincia Valverde, República Dominicana, a los vente (20) días del mes de marzo del año dos mil veinticinco (2025)-

LIC. CESAR ANTONIO GUICHARDO TAVAREZ

Notario Público Mat. 7494.

gina 3 | 3



Ayuntamiento Municipal de Mao Departamento de Obras Municipales Tel. No. 809-572-3397 Ext. 33



ROYECTO:	CONSTRUCCION (RECONSTRUCCION) CONTENE	S. ACERAS Y BA	DENES										LOTE	6		PPM2025
LIENTE:	ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MAO			FECHA:	23 de a	bril de 2025			V	ER LEV. TOP.			ZONA	4	4	
BICACION	SECTOR CAÑADA DE PIEDRA, MAO, VALVERDE,	LD.									CUBI	CACIONES #	1 final			
SEC	DESCRIPCION	CANT.	UD	P.U. (RDS)	VALOR (RD\$)	TOTAL		PRE	vio			ACTUAL			ACUML	ILADO
-		SUPUE	STC				CANT.	%	VALOR(RD\$)	CANT.	P.U. (RD\$)	9/0	VALOR(RD\$)	CAT.	%	VALOR(RD\$)
1.000	TRABAJOS PRELIMINARES															
1.001	LEV. TOPOGRAFICO	1.00		8,500.00	8,500.00					1.00	8,500.00	0%	8,500.00	1.00	0%	8,500.0
1.002	DEMOLICION	3.50	M3	850.00	2,975.00					6,70	850.00	191%	5,695.00	6.70	191%	5,695.0
						RD\$11,475.00							RD\$14,195.00		L	RD\$14,195.00
2.000	MOVIMIENTO DE TIERRA															
2.001	EXCAVACION	28.20	M3	380,00	10,716.00					28.20	380,00	0%	10,716.00	28,20	0%	10,716,0
2.002	RELLENO COMPACTADO	0.00	P.A	400.00	0.00					0.00	400,00	0%	0.00	0.00	0%	0.0
2.003	BOTE DE MATERIAL	5.18	M3	350.00	1,813.00					25.83	350.00	100%	9,039.10	25.83	100%	9,039.1
						RD\$12,529.00							RD\$19,755.10			RD\$19,755.10
3.000	HORMIGON EN :															
3.001	BADEN	0.00	M3	7,945.23	0.00					3,87	7,945.23	100%	30,771.88	3.87	100%	30,771.8
3,002	ACERA	0.00	M2	1,206.16	0.00					139.77	1,206.16	0%	168,584.98	139.77	0%	168,584.9
3.003	TELFON	14.45	M3	3,050.12	44,074.23					11.37	3,050.12	100%	34,689.01	11.37	100%	34,689.0
3.004	CONTEN	415.00	ML	1,488.69	617,806.35					286.47	1,488.69	0%	426,465.02	286,47	0%	426,465.0
						RD\$661,865.33							RD\$660,510.90		L	RD\$660,510.9
4.000	OTROS															
4.001	LIMPIEZA	1.00	P.A.	3,000.00	3,000.00					1.00	3,000.00	0%	3,000.00	1.00	0%	3,000.0 RD\$3,000.0
						RD\$3,000.00							RD\$3,000.00		-	
	SUBTOTAL					RD\$688,869.33		-					RD\$697,461.00			RD\$697,461.0
5.000	GASTOS INDIRECTOS							-			-		69,746.10			69,746.1
5.001	DIRECCION TECNICA	10.00	%	688,869.33	68,886.93			-	0.00		9	-	20,923.83			20,923.8
5.002	ADMINISTRACION	3.00	%	688,869.33	20,666.08			-	0.00		3		20,923.83	-	-	20,923.8
5.003	TRANSPORTE	3.00 1.00	%	688,869.33 688,869.33	6,888.69			-	0.00		3		6,974.61		-	6,974.6
5.004 5.005	LEY 6-86 (FONDO DE PENSIONES)	0.10		688,869.33	688.87			_	0.00				697.46			697.4
5.005	CODIA	0.10	70	000,009.33		117,796.66			RD\$0.0	0		RD	\$119,265.83			119,265.83
	TOTAL GENERAL	_		-		806,666		1	RD\$0.0				\$816,726.83		RD	\$816,726.83
	TOTAL GENERAL DEGI	MEN DE CURIC	ACION T	PARA IOS DE	CONSTRUCCIO	N (RECONSTRUCCIO	U CONTE	NES AC	FRAS Y BADENE	S		-	The second secon		T	Andrew of the Indian
	NESO	MEN DE COBIC		DESCRIPCION	CONCTRUCCIO	N (NECOCIOTIVO COLO	N CONTRACTOR	100,700	TOUR PROPERTY.						TOTALES (UBICADOS
	TOTAL CUBICACION #1 FINAL			2501111011011										7	\$806,6	65.99
	TOTAL CUBICACION #1 de 2								The state of the s		EVEN TO THE				\$0.	.00
	AVANCE 20%							EWIE DE		-					\$161,3	333.20
	CODIA	-					OSE MUNICA					\$0.	.00			
							1		100	10/1/C/	17		THE RESERVE OF THE		\$645,3	332,79
	TOTAL A PAGAR (RD\$)				/			11	S TOTAL	3-1	6				40.00	

Encargado del Depto, de Supervision de Obras Municipales CODIA No. 36424


LEVANTAMIENTO DE ACERAS, BADEN Y CONTENES

SECTOR: CAÑADA DE PIEDRA

CONTRATISTA: ING. ENMANUEL REYES

FECHA: 14 DE ABRIL 2025

ESCALA. 1:850



LONGITUD DE CONTEN =286.47 ML AREA DE ACERA = 139.77 M2

AREA DE BADEN =12.91M2

NOTA: UBICADO EN LA CALLE 24 DE ABRIL AL ESTE DE LA CARRETERA MAO-PRESA MONCION

AGRIM. ELVING GOMEZ CODIA No. 31721

<u> Lija</u>	COLEGIO DOMINICANO DE INGENIE	ROS,
CODIA	ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES (C	00040
Iei.	Santiago: 809-582-4992 • Delegación Moa: 809-733-7606 • RI	VC 4-01-00941-2
1		22 Osul, 2025
	RECIBO DE CAJA	0
Hemos Recibido de: Mg.	C. Emmanuel de G.	leys Co, 19601
La suma de: Acto	cientos Ochenta	1 Ocho pers
Ogg 8	7/140.	RD\$ 688.87
Por concepto de:	t. Conteres en Ca	na da Sleffeeder
Cuotas hasta mes	7 - Año	Eventos y Cursos
Inscripción Exequátur	The # 6 THEROS, AHOUND	Fotocopias Otros
Tasas 1 x 1,000	Construcción	Dela Company
Por confección de planos	0	De la obra amparada
POR LA SE	CRETARÍA DE ESTADO DE OBRAS DÚBLICAS Y COMUNICA	ONES, Y VALORADA
Por la suma de RD\$	DELEGACION VALVERDE	Efectivo Cheque No.
Banco	4100,3	Insenagaralla)





FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN

Ave. 27 de Febrero, Esq. Rosa Duarte #272, Sector San Juan Bosco. Tel.: 809-686-0503 · Tel.: 809-687-0505 · Santo Domingo. Rep. Dom. E-mail: administrativo@fopetcons.gob.do informacion@fopetcons.gob.do www.fopetcons.gob.do · RNC: 4-01-50007-8 No.:

150976

FECHA

DÍA MES AÑO R2 04 25

DEPARTAMENTO DE RECALIDACIONES

DEFACIAMIENTO DE RECAUDACIONES	
RECIBIO DE INGRESO RECIBIMOS DE: In Manuel De Si Reyes	Duinones
LASUMADE: Seis mil pchocientos behental y	ocho con 69/100
RD\$:	6,888,69
PAGO ACTA No.: 09-120257	142
PARA SER DEPOSITADO EN: 1-ESOVEVÍO DE PORTO	
LEY 6-86, CONCEPTO: 234 4 237 de Valvardo (18)	
CHEQUE NO.:	
RD\$:	/
ACUERDO: FECHA: Q2 OH-82025	MONTO: 6,888.69
VALOR PEDIENTE: Saldo	^
PAGADO 2 2 ABR 2025	Palyn Ullter

FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION

Ave. 27 de Febrero, Esq. Rosa Duarte • Don Bosco • Teléfono: (809) 686-0503 Email: administrativo@fopetcons.gob.do • www.fopetcons.gob.do RNC 4-01-50007-8

ACTA DE COMPROBACION DE OBRAS (LEY No. 6-86) No.: 09-120257

OPETCONS

Ley Nº 6-86

Inspector Actuante

Cédula: 034-0039210-0

VALVERDE MAO VALVERDE MAO . Provincia: En: , siendo las: 07:07 am República Dominicana, en fecha: 22 de April, 2025 Inspector fiscalizador del Fondo de Pensiones de los Yo: FROILAN ESTANISLAO VEGA RODRIGUEZ Trabajadores de la Construcción. HE COMPROBADO QUE: Ing. Enmanuel De Js. Reyes Quiñones Con domicilio en: C/ Capotillo No. 60 Mao Valverde RNC / Cédula: 034-0014438-6 809-841-0346 Teléfono: Celular: NO HA CUMPLIDO CON LAS DISPOSICIONES DE LOS ARTS. Nos. 1 y 2 DE LA LEY No. 6-86, DEL 4 DE MARZO DE 1986, G.O. No. 9681 (Reglamentada mediante Decreto No. 683-86, del 5 de Agosto del 1986) por los motivos siguientes: "NO HABER DEPOSITADO EN LA DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS O COLECTURIA MAS CERCANA, LOS VALORES QUE EN SU CONDICION DE CONTRIBUYENTE Y/O AGENTE DE RETENCION DEBIO APORTAR A FAVOR DEL FONDO DE PENSIONES, JUBILACIONES Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION Y AFINES". Por la construcción de: (RECONSTRUCCION) CONTENES Ubicado(a) en: Sector Cañada Piedra, Mao, Valverde. Propiedad de: Ayuntamiento Municipal de Mao 529,899.23 , La cual tiene un valor de......RD\$: De fecha: Según Licencia de Obras Pública No.: (o evaluación provisional hecha por el suscrito, sujeta a presentación por parte del infractor, de la licencia y planos correspondientes) POR LO QUE ADEUDA A ESTA INSTITUCIÓN LA SUMA DE: 6,888.69 seis mil ochocientos ochenta y ocho pesos con 69/100 RDS: Desglosado de la siguiente manera: 5,298.99 Art. 2. Retención Uno por Ciento (1%) de los salarios pagados a los Trabajadores (si no existe nómina y/o contabilidad organizada, procede liquidación de 1,589.70 6,888.69 TOTAL A PAGAR.....RD\$: En fé de lo cual levanto la presente Acta, dejando una copia de la misma al infractor a fin de que no alegue ignorancia advirtiéndole que tiene un plazo de tres (3) días laborables para dar cumplimiento a la misma o en su defecto, se procederá a su cobro por las vías legales correspondientes. OBSERVACIONES: Delegación Valverde Mao Av. Duarte No. 44, Apt. B-1, Obreros: Plaza Maria Concepción Mao Tel.: 809-572-6425. FROILAN ESTANISLAO VEGA Ing. Enmanuel De Js. Reyes Quiñones Supervisor Firma del Infractor o Representante

Nota: Anexo Formulario de Afiliación PC-I (Nombre y Cédula de los Trabajadores utilizados en la construcción)

Cédula:

Cédula: 034-0014438-6

RECIBO DE INGRESO

23/04/2025

RECIBI DEL: Ayuntamiento Municipal de Mao

LA SUMA DE: SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON 79/100

Cantidad	DESCRIPCION	P.	UNIDAD	TOTAL		
1	PAGO 1 FINAL DE LA CUBICACION DE LA OBRA CONSTRUCCION (RECONSTRUCCION) DE CONTENES EN EL SECTOR CAÑADA DE PIEDRA, DE ESTA CIUDAD DE MAO PPM	RD\$	645,332.79	RD\$	645,332.79	
	MEDIANTE CHEQUE # 15085 D/F 23/04/2025					
			TOTAL	RD\$	645.332.79	

034-00/4438

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAD GESTION 2024-2028