

REPÚBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO <u>Tel: (809)</u> 572 3397 RNC: 4-09-00024 NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2024 (PERIODO JULIO / SEPTIEMBRE 2024)

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE			1	
			Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutados	+/- 40%	60%	80%	100%	COMENTARIOS
1	Construcción de badenes, aceras, contenes y compro de 50 sillas	Los sueños, Hatico y palo Amarillo	1,050,000.00	1,050,000.00				х	
2	Construcción de badenes, contenes	Los laureles	1,470,000.00	1,470,000.00				х	
3	Construcción de badenes, contenes de badenes, contenes	San Antonio	1,260,000.00	1,260,000.00				х	
4	Construcción de badenes, contenes	Villa olímpica	1,260,000.00	1,260,000.00				х	
5	Construcción – reconstrucción de badenes aceras y contenes	Sibila oeste	840,000.00	814,205.99			×		
6	Construcción y reconstrucción de badenes	Centro de la ciudad	315,000.00	205,075.80		x			
7	Reparación centro comunal	Los quemados	204,750.00	186,423.89			x		
8	Construcción – reparación de badenes, aceras y contenes	La pángola	770,000.00	770,000.00				x	
9	Reparación centro comunal	Buenos aires	770,000.00	770,000.00				х	
10	Reparación centro comunal	Cerro de marino	770,000.00	770,000.00				х	
11	Construcción – reparación de badenes, aceras y contenes	Fuerte Azul	840,000.00	840,000.00				x	
12	Continuación verja perimetral	Cerro de melón	840,000.00	840,000.00				×	
13	Continuación de parador turístico y alumbrado	El cercado	110,250.00					OX	Este se concluy ó sin uso de este presupuesto.

Asuntos Comunitarios

OEPTO. ASUNTOS COMUNITARIOS
2024-2028
2024-2028

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO [JULIO / SEPTIEMBRE 2024]

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2024:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	10	70%
Obras en proceso	3	30%
Obras pendientes	0	0
TOTAL	13	100%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %	
10,500,000.00	10,235,705.68	264,294.32	97.40%	

Asuntos Comunitarios